

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.

Załącznik Nr 23 do Zarządzenia Burmistrza Nr 151/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
 a) Programy i projekty związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

NAZWA I CEL	okres realizacji		źródło dofinansowania	Wartość dofinansowania	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji zadania	wykonanie do końca 2010	Wykonanie w 30.06.2011	ogółem poniesiono
	od	do							
Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn w Powiecie Czuchowskiem renowacja zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czame, miejskiej 1 Czuchów, wiejskiej Czuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012	RPO WP Podz. 8.1.2 Lokalna infrastruktura wspomagająca rozwój gospod.	459 391,95	516 071,28	Roboty budowlane - zakończono do poniesienia koszty promocji	395 378,94	3 569,94	398 948,88
2 Recultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. zo.o. Nowy Dwór	2008	2023	RPO WP Dz. 5.1. Gospodarka odpadami	459 391,95	693 751,28	monitoring - rozpoczęte i zakończenie rekultywacji	0,00	0,00	0
X RAZEM BIEŻĄCE									
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi			RPO WP Dz. 8.2.*				395 378,94	3 569,94	398 948,88
1 Stopnia, Mysłogiszcz, Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	2010	2011	Lokalna infrastruktura ochrona środowiska	2 524 615,64	4 229 871,00	zakończzone zadanie	3 005 652,21	1 245 287,36	4 250 939,57
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, 2 Przepółski, Jaskubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego w Debrznie	2010	2011	PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2 536 643,00	4 229 990,00	zakończzone zadanie	2 129 052,98	2 095 887,21	4 224 940,19
Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury 3 technicznej w gminach Przechlewo, Miejskiej Czuchów, Wiejskiej Czuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica - zagospodarowanie jeziora	2007	2011	RPO Wp Dz.6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny	859 087,64	2 171 650,00	opracowano koncepcję zagospodarowania, wykonano studium wykonalności, poniesiono koszty promocji, przyłącza energetycznego, opracowano operat wodno-prawny, dokumentację projektową, poniesiono koszty inżyniera kontraktu, promocji. Jest podpisana umowa na roboty budowlane.	110 112,92	3 592,01	113 704,93
4 Moje boisko - ORLUK 2012 Poprawa sprawności fizycznej	2012	2013	środki własne	0,00	1 300 000,00	złożono pismo w sprawie wyrażenia chęci przystąpienia do Programu 2012	0,00	0,00	0,00
5 Recultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. zo.o. Nowy Dwór	2008	2023	RPO WP Dz. 5.1. Gospodarka odpadami	0,00	544 733,00	wykonanie dokumentacji technicznej (2009)	3 791,59	0,00	3 791,59
6 Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I - inkubator	2009	2012	RPO WP Podz. 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych	0,00	9 875 383,97	opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową dokonano opłaty za przyłącze energetyczne 50 % ,poniesiono część kosztów Inżyniera kontraktu, i robot budowlanych nadal trwają prace budowlane	338 963,18	277 521,05	1 116 484,23
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				5 920 346,26	22 351 627,97		6 087 572,28	3 622 287,63	9 709 859,91
OGÓLEM				6 379 736,29	23 045 379,25		6 482 951,22	3 625 857,57	10 108 808,79

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)

NAZWA I CEL	okres realizacji		Wartość dofinansowania	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji zadania	wykonanie do końca 2010	Wykonanie do 30.06.2011
	od	do					
			0	0,00			
RAZEM BIEŻĄCE							
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE							
OGÓŁEM							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione a i b)

NAZWA I CEL	okres realizacji		Wartość dofinansowania	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji zadania	wykonanie do końca 2010	Wykonanie do 30.06.2011	ogółem postęskono
	od	do						
RAZEM BIEŻĄCE			0	0,00		0,00	0,00	0,00
1 Budowa chodników i parkingów na terenie sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego - budowa infrastruktury drogowej	2011	2013		121 389,00	opracowanie dokumentacji - trwa realizacja zadania	0,00	1 300,85	1 300,85
2 Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupia i Osiedle Na Wzgórzu	2011	2013	Urząd Marszałkowski	2 552 368,00	wykonano dokumentację techniczną m. Słupia 4.304.15, os. Na Wzgórzu 2.121	0,00	6 425,15	6 425,15
3 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Cierzenie	2011	2012	środki własne	600 000,00	zadanie do realizacji w 2012	0,00	0,00	0,00
4 Dokumentacja techniczna i budowa budynku przy stadionie nowe zaplecze sanitarne	2010	2011	środki własne	453 789,00	opracowano dokumentację techniczną, wykonano przyłącze energetyczne, zakończono etap budowy	153 775,70	0,00	153 775,70
5 Opracowanie dokumentacji i wykonanie kanalizacji deszczowej zlewni kolektora wód opadowych ul. Jeziorna, Okrzei	2009	2014	środki własne	300 000,00	zadanie do realizacji w 2012	0,00	0,00	0,00
6 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006 G ulica Długa w Debrznie - mała obwodnica	2009	2011	środki własne	8 450 000,00	wykonano dokumentację techniczną	36 966,40	0,00	36 966,40
7 Opracowanie dokumentacji techn. i przebudowa odcinka ul. Mekotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnika na terenie Placu Zieleni Miejskiej ul. Strzeleckiej, Czermiarkowskiej, Wojska Polskiego	2009	2011	środki własne	2 626 276,00	zadanie zakończone	1 378 415,56	1 247 860,11	2 626 275,67
8 Projekt techniczny i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Debrzno - poprawa dostępności do wody	2009	2015	środki własne	1 820 000,00	wykonano dokumentację techniczną	71 589,60	0,00	71 589,60
9 Przygotowanie terenów rekreacyjnych, place zabaw w ramach Funduszu Sołectkiego - poprawa estetyki	2011	2013	środki własne	209 638,00	opracowanie dokumentacji - trwa realizacja zadania	0,00	2 889,43	2 889,43

