

CZĘŚĆ OPISOWA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2006

1. Budowa i modernizacja - Rynek

Planowane środki w budżecie 2006 134.000,00

Poniesione nakłady od początku budowy na dzień 30.06.2006r wynoszą 334.933,04zł.

W roku bieżącym do 30.06.2006r poniesiono nakłady w wysokości 106.135,80 zł

W/w nakłady zostały poniesione na:

- wykonanie gazonów szt 12
- Wykonanie rzeźby łącznie z odlewem
- Zakup ławek
- Zakup piaskowca
- Zakup materiałów – cegły, kształtek klinkierowych, betonu i innych materiałów towarzyszących
- Zakup plus montaż instalacji wodnej i oświetleniowej fontanny
- Koszty robocizny i usług budowlanych

2. Budowa drogi ul. Cicha – Leśna - Skorupki

Planowane środki w budżecie 2006 890.000,00

Od początku budowy poniesiono nakłady w wysokości 30.735,01zł

W roku bieżącym na w/w zadanie nie poniesiono żadnych kosztów.

Poniesione nakłady od początku budowy to opracowanie dokumentacji i poniesione koszty związane z wykonaniem studium wykonalności.

W/w zadanie nie otrzymało dofinansowania z ZPORR

3. Budowa drogi ulicy Rapackiego

Planowane środki w budżecie 2006 30.000,00

Od początku budowy poniesiono nakłady w wysokości 29.280,00zł

W roku bieżącym na w/w zadanie nie poniesiono żadnych kosztów.

Poniesione nakłady od początku budowy to opracowanie dokumentacji.

4. Opracowanie aneksu do projektu budowy kanalizacji sanitarnej Słupia

Planowane środki w budżecie 2006 50.000,00zł
W roku bieżącym na w/w zadanie poniesiono nakłady w wysokości 2.440,00zł
Poniesione nakłady to koszty związane z przygotowaniem materiałów do celów projektowych

5. Sala widowiskowo – kinowa

Planowane środki w budżecie 2006 200.000,00
Od początku budowy na w/w zadanie poniesiono nakłady w wysokości 205.491,35zł

W roku bieżącym poniesiono nakłady w wysokości 41.703,01zł

Poniesione nakłady to:

- Wykonanie tynków wewnętrznych
- Przygotowanie do malowania części niskiej
- Wykonanie ocieplenia pod posadzki
- Wykonanie posadzek betonowych pod ułożenie płytek i wykładzin
- wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej
- osadzenie drzwi zewnętrznych.

6. Plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane środki w budżecie 2006 30.000,00
Poniesione nakłady w roku bieżącym wynoszą 2.753,60zł
Poniesione nakłady to materiały przygotowawcze do opracowania planu zagospodarowania zalesień gruntów rolnych terenu całej Gminy Debrzno.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego

Planowane środki w budżecie 2006r 200.000,00
Poniesione nakłady w roku bieżącym 4.886,20zł to, materiały do celów projektowych opracowania projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Stare gronowo

Planowane środki w budżecie 2006 225.000,00
Poniesione nakłady od początku budowy 469.575,47
W roku bieżący poniesiono nakłady w wysokości 218.660,00
Poniesione nakłady to koszt drugiego etapu robót.

W/w zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

9. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jeziornej

Planowane środki w budżecie 2006 30.000,00
Poniesione nakłady w roku bieżącym to kwota 1.900,00zł przeznaczona na przygotowanie materiałów do celów projektowych wykonania projektu technicznego

10. Odnowa wsi stare Gronowo

Planowane środki w budżecie 2006 210.731,00
Poniesione nakłady w roku bieżącym to kwota 200.487,66zł
Poniesione nakłady to zakończenie remontu i przekazanie do użytku pomieszczeń parteru budynku.

11. Odnowa wsi Boboszewo

Planowane środki w budżecie gminy 117.089,00
Poniesione nakłady w roku bieżącym to kwota 25.935,82 przeznaczona na częściowe sfinansowanie prowadzonych robót

Sporządził
Zenon Siutkowski

