

Załącznik Nr 25 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno
Nr 49/2012 z dnia 26 marca 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	wartość przedsięwzięcia	program	data realizacji	Poniesione wydatki ogółem	stopień zaawansowania przedsięwzięcia
I. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UE						
x	wydatki bieżące	693 751,28	x	x	427 621,48	
1	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Opadów w Nowym Dworze	177 680,00	RPPM WP p5 dz. 5.1	2008-2023	0,00	rozpoczną się wydatki po zakończeniu zadania
2	Dziedzictwo i Kultura Małych Ojczyzn w Powiecie Człuchowskim remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czame, Mmiejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo	516 071,28		2008-2012	427 621,48	Zakończono roboty budowlane umowy podstawowej do poniesienia zostały koszty promocji i dodatkowego zakresu robót budowlanych
x	wydatki majątkowe	21 384 894,97	x	x	17 923 671,14	
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno	4 229 871,00	RPPM WP Program 8 dz. 08,02	2010-2011	4 250 939,57	Zadanie zakończone w 2011 roku
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierzenie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego	4 229 990,00	PROW Program 3 dz. 3,2	2010-2011	4 224 940,19	Zadanie zakończone w 2011 roku
3	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierzenie Etap I	9 875 383,97	RPPM WP p5 dz. 5,1	2010-2025	7 572 119,17	Zadanie zostało zakończone pozostało do zapłaty w 2012 roku 2.359.157,79
4	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Opadów w Nowym Dworze	878 000,00	RPPM WP p5 dz. 5.1	2008-2011	3 761,59	Wykonanie dokumentacji technicznej
5	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała,	2 171 650,00	RPPM WP p 6 dz. 6.1	2007-2011	1 871 910,62	Zadanie zakończone w 2011 roku

Rzeczonica					
------------	--	--	--	--	--

II. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a (Programy pozostałe)					
x	wydatki majątkowe	24 236 095,21		6 082 175,30	
1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupia poprawa estetyki Miasta i Gminy	759 300,00	środki własne	2011-2014	358 934,14 Zakończono budowę pozostała do zapłaty II rata w wysokości 400.245,64
2	Budowa drogi - przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Na Wzgórzu poprawa estetyki Miasta i Gminy	1 350 000,00	środki własne	2011-2013	20 787,00 Koszt opracowania dokumentacji technicznej
3	Dokumentacja techniczna i budowa budynku przy stadionie - nowe zaplecze sanitarne	553 789,00	środki własne	2010-2011	477 366,95 Zadanie zostało zakończone
4	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie- mała obwodnica	9 150 000,00	środki własne	2009-2014	293 709,40 Koszt dokumentacji technicznej wywłaszczenie nieruchomości i rozbiórki
5	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czerwikowskiej, Woj.Polskiego	2 626 276,00	środki własne	2009-2011	2 626 275,67 Zadanie zakończone
6	Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	1 820 000,00	środki własne	2010-2013	87 458,63 Opracowanie dokumentacji technicznej
7	Przygotowanie terenów rekreacyjnych , place zabaw Fundusze Sołeckie	209 638,00	środki własne	2011-2013	65 288,37 Wykonano place zabaw w sołectwie: Grzymisław,Buchowo,Buka,Uniechówek,Uniechów , Strzeżona oraz na Osiedlu Zielone Wzgórze
8	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	środki własne	2007-2015	30 000,00
9	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w Sali widowiskowej - pop estetyki	1 454 000,00	środki własne	2011-2015	55 277,00 Dokumentacja projektowa , pozwolenie na budowę Został złożony wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Kultury
10	Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie.	620 000,00	środki własne	2014-2015	0 nie rozpoczęto w 2011
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo	4 540 603,21	środki własne	2009-2012	1 493 395,90 Zostało wykonane 40% zadania , nadal trwają prace budowlane
12	Wniesienie udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	731 100,00	środki własne	2008-2012	501 850,00 Udziały do Spółki wnoszone są co roku
13	Budowa chodników i parkingów na terenie sołectw F-sz Sołecki	121 389,00	środki własne	2011-2013	39 732,24 Zakończono budowę chodnika w sołectwie: Cierznie,Rozwory,oraz Osiedle Zielone Wzgórze

	wyposażenie świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego	165 000,00	środki własne	2011-2013	32 100,00	Zakupiono wyposażenie sołectwa: Słupia, Skowarki, Nowe Gronowo, Stare Gronowo
--	---	------------	---------------	-----------	-----------	---

III. Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego						
x	wydatki bieżące	1 030 191,00				
1	Bank Spółdzielczy Człuchów - udzielenie gwarancji bankowej - Fundacja Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy	131 175,00	środki własne	2011-2015		nie wymagalne
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsk - poręczenie pożyczki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór SP. ZO.O	899 016,00	środki własne	2013-2024		nie wymagalne


 BURMISTRZ
 Mirosław Burak