

Załącznik Nr 33 do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Debrzno

Nr 73.601.2013 z dnia 18 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Poniesione wydatki ogółem	stopień zaawansowania prac
		od	do						
	<b>Razem</b>				28 768 630,89	29 118 008,82	18 860 818,83		
	<b>- wydatki bieżące</b>				175 680,00	180 000,00	175 680,00		
1.	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	2008	2023	UMIG	175 680,00	180 000,00	175 680,00	3 761,59	Trwają prace nadzorcze nad sporządzaniem dokumentacji
	<b>- wydatki majątkowe</b>				28 592 950,89	28 938 008,82	18 685 138,83		
1.	BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ W CIĄGU UL. DŁUGIEJ W DEBRZNIE - MAŁA OBWODNICA DERBNA	2009	2014	UMIG	13 717 978,82	13 718 008,82	13 424 269,42	452 048,09	Złożono w dniu 17.12.2012 rok wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Konkurs 4.1.5
2.	BUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI DEBRZNO	2012	2013	UMIG	595 000,00	600 000,00	25 000,00	24 956,31	21.12.2012r. został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania, trwa przygotowywanie pierwszych uzupełnień. Została złożona dokumentacja projektowa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Termin wykonania dokumentacji do 15.04.2013 r.
3.	MOJE BOJSKO - ORLIK 2012 - Budowa kompleksu boisk sportowych w Debrznie, w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012" w systemie zaprojektuj i wybuduj	2010	2013	UMIG	0,00	0,00	0,00	998 507,17	Trwają prace budowlane. Wykonano część robót budowlanych przy boisku do gry w piłkę nożną oraz przy boisku wielofunkcyjnym, wykonano oświetlenie terenu, dostarczone i zamontowano budynki socjalny. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to 30.04.2013 r. W grudniu zostało rozliczone dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Termin zakończenia projektu 31.05.2013r.
4.	REKULTYWACJA 15 SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	2008	2023	UMIG	568 575,00	900 000,00	557 123,31	516 220,73	Trwają prace nadzorcze nad sporządzaniem dokumentacji budowlano-technicznej oraz projektowo-kosztorysowej.
5.	REM. I ZM. UŻYTKOW. LOKALU M. NA ŚWIETLICE W M. GŁÓWNA ORAZ PRZEB. I ROZBUD. M. DROZDOWO - STWORZENIE MIEJSC DO ATYWNEGO WYPOCZYNKU, ORGANIZACJI IMPREZ, ROZWOJU KULTURALNEGO	2012	2013	UMIG	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	Został złożony wniosek o dofinansowanie - trwa jego weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim. Trwają również prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji do 15.03.2013 r.

6.	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURA NA DZIAŁCE 279/2 POŁOŻONEJ W M. STARE GRONOWO - POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODZIEŻY	2009	2012	UMIG	3 605 534,13	3 610 000,00	2 149 588,31	3 608 897,59	Zadanie zakończone zostało w 2012r. Rozliczono dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W terminie od 15-25 marca zostanie złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.
7.	UTWORZENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA W ZIELONYM PARKU PRZEMYSŁOWYM CIERZNIE	2009	2012	UMIG	9 935 862,94	9 940 000,00	2 359 157,79	9 935 862,94	Zadanie zakończone w 2012r. Trwa weryfikacja dwóch końcowych wniosków o płatność.
8.	BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ W CIĄGU UL. DŁUGIEJ W DEBRZNIE - MAŁA OBWODNICA DEBRZNA	2009	2014	UMIG	0,00	9 200 000,00	0,00	452 048,09	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
9.	BUDOWA KANALIZACJI W M. STRZECZONA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	2012	2013	ZWIK	850 000,00	900 000,00	850 000,00	43 400,00	Wykonano dokumentację projektową. 30.11.2012r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie, wysłano pierwsze uzupełnienia do wniosku, czekamy na ich weryfikację.
10.	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Sław Miejski poprzez przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego	2012	2013	UMIG	510 000,00	510 000,00	510 000,00	49 844,17	Trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Planowany termin naboru wniosków : VIII/2013
11.	BUDOWA CHODNIKÓW I PARKINGÓW - FUNDUSZU SOŁECKIEGO - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2014	UMIG	121 389,00	125 000,00	20 000,00	39 732,24	Wykonano w 2011 roku
12.	BUDOWA DR. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA - POPRAWA ESTETYKI MIASTA I GMINY	2011	2014	UMIG	759 169,70	760 000,00	400 245,64	759 179,78	Wykonano w 2011 roku
13.	BUDOWA DRUGI - PRZEBUDOWA DRUGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLI NA WZGÓRZU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	2011	2012	UMIG	1 130 000,00	1 350 000,00	595 000,00	613 816,48	Wykonano w 2012 roku
14.	BUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CIERZNIE - BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	2011	2012	UMIG	0,00	600 000,00	0,00	545 492,55	Wykonano w 2012 roku
15.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLEWNI WÓD OPADOWYCH UL. JEZIORNA, OKRZEI	2012	2013	ZWIK	450 000,00	500 000,00	450 000,00	73 008,59	wykonano dokumentację techniczną zadanie będzie kontynuowane
16.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I BUDOWA BUDYNKU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	2012	2014	UMIG	600 000,00	600 000,00	350 000,00	0	nie realizowano zadania
17.	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE	2012	2016	UMIG	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	25 830,00	Trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji projektowej.
18.	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY	2013	2016	UMIG	280 000,00	300 000,00	140 000,00	-	zadanie jest realizowane sukcesywnie
19.	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ W CIĄGU UL. MONTUSZKI - OCHRONA ŚRODOWISKA I WÓD OPADOWYCH	2012	2014	ZWIK	200 000,00	200 000,00	110 947,00	10 947,00	zlecono wykonanie dokumentacji technicznej
20.	PRZYGOTOWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PLACE ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI	2011	2013	UMIG	209 638,00	210 000,00	82 038,45	118 575,98	W ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r. powstały place zabaw w miejscowościach Buchowo, Baka, Główna, Gniewno (Sołectwo Grzymisław) oraz na Osiedlu Zielone Wzgórze.

21.	REMONT I MODERNIZACJA LOKALI SOCJALNYCH	2007	2015	ZGKIM	135 000,00	200 000,00	40 000,00	40 000,00	wykonanie tynków zewnętrznych wraz z malowaniem w Boboszewie 4, remont kap. mieszkania ul Mokotowska 5
22.	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI ORAZ SANITARIATÓW W SALI WIDOWISKOWEJ	2011	2016	UMIG	1 454 000,00	1 500 000,00	1 454 000,00	-	W 2012r. został złożony przez CKST do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie na remont budynku. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.
23.	REMONT PODDASZA I ELEWACJA BUDYNKU PALACU W STARYM GRONOWIE	2014	2016	UMIG	620 000,00	650 000,00	620 000,00	-	nie rozpoczęto zadania
24.	REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE	2012	2014	UMIG	600 000,00	600 000,00	69 999,80	0	Zabezpieczono środki finansowe na sporządzenie dokumentacji technicznej i projektu koncepcji zagospodarowania terenu parku
25.	STACJA UZDATNIANIA WODY W M DEBRZNO- PROJ. TECH. I BUDOWA - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WODY	2009	2016	ZWIK	7 000 000,00	1 820 000,00	7 000 000,00	87 458,63	wykonano dokumentację techniczną
26.	WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁKI ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NOWY DWÓR	2008	2012	UMIG	731 100,00	750 000,00	229 250,00	731 100,00	Gmina Debrzno w latach 2008/2012 poniosła wydatki w kwocie 731 100,00 zł, 14 622,00 zł o wartości nominalnej każdego wynoszące 50 złotych
27.	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	2011	2013	UMIG	396 300,00	400 000,00	51 038,42	66 627,36	W ramach Funduszu soleckiego w 2012 r. zostały wyposażone świetlice w miejscowościach: Boboszewo, Cierznie, Drodzowo, Mysłigoszcz, Prusmowo, Rozwory, Słupia, Strzeżona oraz Uniechów świetlice wyposażono w meble. Sołectwa wyposażono również w sprzęt RTV i AGD, jak i naczynia. Namioty okolicznościowe zostały zakupione dla sołectwa Grzymisław i Uniechówek, w Sołectwie Cierznie zakupiono siatkę na bramki do gry w piłkę, w Sołectwie Strzeżona zakupiono siatkę o gry w piłkę siatkową, Sołectwo Skowarki wyposażono w sprzęt sportowy.
28.	ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PALACOWO-PARKOWEGO W STARYM GRONOWIE - FUNDSZ SOLECKI	2012	2015	UMIG	250 000,00	250 000,00	125 000,00	15 000,00	W 2012 r. została wykonana dokumentacja projektowa na kwote 15 000,00 zł.

BURMISTRZ  
Mirosław Surdak