

**PROTOKÓŁ  
Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW ODBYTEGO W DNIU 12.11.2019R**

**Dotyczy postępowania na :**

**Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wykonania przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno**

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 617923-N-2019 z dnia 04.11.2029r

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale II pkt. 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w dniu 12.11.2019r w godzinach 10 :00 – 14:30 odbyło się spotkanie zainteresowanych wykonawców, którzy przybyli w cel zapoznania się z istniejącymi obiektami, warunkami lokalizacji i warunkami gruntowymi w obiektach podlegających modernizacji.

Przed odbyciem wizji lokalnej na obiektach zebranie odbyło się w siedzibie Zamawiającego. Podczas zebrania Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji p. Waldemar Klimek przypomniał i zwrócił uwagę na :

- podlegająca modernizacji oczyszczalnia ścieków oraz przepompownia główna znajdują się na terenie dwóch województw tj. województwa pomorskiego ( przepompownia główna ) i wielkopolskiego ( oczyszczalnia ścieków ). Granicą jest rzeka Debrzynka będąca jednocześnie odbiorcą oczyszczonych ścieków,
- bardzo trudne warunki gruntowe tj. wysokie uwodnienie, teren grząski, zróżnicowania terenowe ., całodziennie zacienienie obiektu oczyszczalni przez górę i zadrzewienia, będą zmuszały projektantów do szczególnych rozwiązań, a w szczególności do wykonania dokładnych badań gruntowych ( odwierty w miejscach planowanych nowych obiektów nie mogą być wykonywane do głębokości mniejszej niż 11 m ),
- teren prac projektowych oczyszczalni ścieków i również przepompowni są ograniczone. Teren oczyszczalni – nie przekracza 1 ha,
- na terenie oczyszczalni ścieków należy zwrócić uwagę m.in. na konieczność rozwiązania komunikacji wewnętrznej, w zwłaszcza dla ciężkiego transportu do odbioru osadu ( konieczność dokonania zmian we wjeździe i wyjeździe ) – celowym jest zorganizować objazd wokół obiektu,
- konieczność wymiany wszystkich urządzeń mechanicznych, mechaniczno-elektrycznych w technologii oczyszczania ( wymienionych w załączniku Nr 1a do SIWZ), a także na konieczność nowego rozwiązania konstrukcji mocowania mieszadeł osadników wtórnych ( pomosty pozostawić nieruchome ),
- konieczność zadaszenia magazynu osadu, zakrycia reaktora biologicznego,
- wykonanie w magazynie osadu spadku do odcieków dośrodkowo, a nie pozostawić istniejącego spadku w jednym kierunku,
- zwiększyć pojemność zbiornika osadu nadmiernego do 100m<sup>3</sup>,
- przepompownia główna znajdująca się na terenie województwa pomorskiego musi podlegać gruntownej przebudowie i modernizacji, zaprojektować należy sito-

- piaskownik ( ogrzewany ), wybudować nowy zbiornik retencyjny, przepompownia powinna być samodzielnie pracująca i automatycznie sterowalna,
- istniejący budynek na terenie przepompowni podlega rozbiórce,
  - zaprojektować opomiarowanie i zabezpieczenie przed przelewaniem się ścieków dopływających,
  - Warunki gruntowe na terenie przepompowni są wyjątkowo niekorzystne z uwagi na bardzo duże uwodnienie terenu.

Po części wstępnej i wprowadzającej, dalsza część zebrania przebiegała na terenie oczyszczalni ścieków, a następnie na terenie przepompowni.

Zebrani wykonawcy zapoznali się z faktycznie pracującą oczyszczalnią ścieków i istniejącym układem funkcjonalnym.

Przekazano dodatkowe informacje :

- Ilość napływu ścieków – ok. 900 m<sup>3</sup>/dobę,
- Ilość osadu – ok. 3,5 tony/dobę

Na koniec zebrania wykonawcy wnioskowali o :

1. zmianę godziny składania ofert na godzinę 13:00
2. na dokonanie zmiany zapisów we wzorze umowy w zakresie nie naliczania kar umownych w przypadkach opóźnień mających wpływ na zakończenie wykonywania przedmiotu umowy, a powstałych z powodu opóźnień czy opieszałości organów wydających decyzje administracyjne.

W zakresie ww. wniosków Zamawiający dokona zmian w treści SIWZ i załącznika nr 6 – Wzoru umowy.

Na tym zebranie wykonawców zakończono.

Burmistrz Debrzna  
Wojciech Kallas